

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน	
	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของคูและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๔๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๕,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ซอยและวางท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมถนนบ้านบุงคล้า ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๖/๑ ต.พนัสนิคมอ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๓๖๘,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคสล. ถนนศรีวิชัยจากหน้าหอคสล. ถนนศรีวิชัยจากหน้าหอพระพุทธรูมิ่งเมืองถึงบริเวณที่ทำการชุมชนย่อยที่ ๓ ทั้ง ๒ ฝั่งการชุมชนย่อยที่ ๓ ทั้ง ๒ ฝั่ง	๑,๐๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเรือนใหญ่ ซอย ๑	๑,๑๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างโครงเหล็กพร้อมตาข่ายกันนกอาคารสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล ๔	๒๗๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๓,๐๐๐
๗	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๘,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๗๒,๗๕๐
๘	โครงการจ้างออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ และ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการแผนผังภูมินิเวศช่วยเมืองเปลี่ยน เพื่อเมื่อนำอยู่สู่โลกยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการรณรงค์ในการลดใช้พลังงานในสำนักงานและชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน	
	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐสุภัททิย์ สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการจัดระเบียบในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการตรวจสอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ และมี.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๗๐๐
๒๐	โครงการถนนปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศิลปะการแสดง"เอ็งกอ"	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ และม.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๒,๖๙๖,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๘๙๙,๖๗๐
๒๔	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๕	โครงการอบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙ และ ก.ค. - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๔,๖๙๐
๒๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๗	โครงการสุขภาพีสถานที่จำหน่ายอาหารสำหรับร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๘	โครงการอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๔,๕๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๕๐๐
๒๙	โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๙๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓๐	โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ SmartTechnology	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐
๓๑	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	๑๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๕๕๐
๓๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๖๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๘๑๘,๑๐๐

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน	
	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
๓๔	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๓,๐๘๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๖๑๕,๒๐๐
๓๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๐๐๐
๓๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐
๓๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๖๔๐
๓๘	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๖๕๐
๓๙	โครงการพ่อแม่ดีเด่น	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๗๒๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว					
๔๐	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และนโยบายของรัฐบาล	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๗๕๐
๔๑	โครงการรวมใจภักดิ์รักสถาบันพระมหากษัตริย์	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕,๙๐๐
๔๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔๓	โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประ...	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๖๐๐
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔๕	โครงการจัดงานวันครู	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๑๒๐
๔๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๑,๗๐๖
๔๗	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๑,๓๓๖
๔๘	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๒๖๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๘๕,๘๖๐
๕๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ และเทศกาลคริสต์มาส	๑๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๐๐๐
๕๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙, พ.ค. ๖๙, ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๖๓๒
๕๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร					
๕๓	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารหอประชุม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๔๗๕,๐๘๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๕,๐๐๐
๕๔	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๙๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘๗,๕๐๐
๕๕	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคมและพื้นที่โดยรอบ	๒๘๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน	
	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
๕๖	โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกหอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐
๕๗	โครงการอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕๘	โครงการประชุมประชาคมชุมชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๓๐๐
๕๙	โครงการให้ความรู้ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖๐	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖๒	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๗๒๐
๖๓	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๕๐,๐๐๐
๖๔	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๔๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๕,๐๐๐
๖๕	โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล ๔	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๘,๑๑๕
๖๖	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบริเวณสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคมและบริเวณใกล้เคียง	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๓,๗๕๐
๖๗	โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๘	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐